

**CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale  
Via IV Novembre, 119/a-Roma

**Determinazione N° 10**

**del 24 febbraio 2016**

**F.to il Responsabile del Procedimento**  
**Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario presa conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile

**F.to Dr. Gabriele Cicconi**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 10 /2016**

**Oggetto:** "Lavori di restauro conservativo della palazzina storica della IMPERIAL AIRWAYS - in attuazione della Deliberazione C.d.A. N°16/2013 -Manutenzione straordinaria dei locali ingresso uffici operativi del Consorzio" Liquidazione alla ditta EDILCUMAR srl della fattura elettronica N°02 relativa allo stato finale dei lavori commissionati.  
**CIG 6071237F40**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Funzionario U.O. Sira Lucchetti**

*Premesso:*

- che con Deliberazione N° 16 del 12.10.2013 il Consiglio di Amministrazione ha deciso l'esecuzione con fondi propri di bilancio dei lavori di restauro conservativo della palazzina storica della "IMPERIAL AIRWAYS"- riqualificando gli ambienti adibiti agli uffici operativi del Consorzio per una spesa complessiva di € 50.000, 00 impegnando la medesima sul Cap. 2501 art.3 cod.202020562Esercizio 2013;
- che il C.d.A. nella seduta del 16 Ottobre 2014 ha confermato tale indirizzo riportando l'impegno preso nel conto consuntivo 2014;
- che gli uffici amministrativi hanno, conseguentemente, attuato le relative procedure di gara;
- che con determina N° 42/2014 è stato affidato all' Ing. Francesco Franco Valeri ,via Valtellina,121 - 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecutiva dei lavori di restauro conservativo per la manutenzione straordinaria dei locali degli uffici del Consorzio , oggi sede operativa del Consorzio;
- che con determinazione N° 4 del 15.01.2015 è stato approvato il verbale di gara N° 1 del 15 gennaio 2015 e dichiarata aggiudicataria la ditta EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 - P. IVA 01880111008 avendo la stessa offerto il maggior ribasso;
- che nella medesima determinazione veniva approvato il nuovo quadro economico conseguentemente al ribasso d'asta ottenuto come appresso specificato:

Importo lavori (comprensivi del 10,20% per ribasso d'asta)	€ 22.299,36
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 10.078,26
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 3.089,49
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti	€ 1.200,00
Spese tecniche	€ 6.500,00
Incentivi per la progettazione	€ 500,00
IVA 10% sui lavori	€ 3.800,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 47,467,11</b>

- che in data 16 febbraio 2015 si è proceduto alla stipula del contratto dando inizio ai lavori;
- vista la documentazione presentata dal D.L. Ing. Francesco Franco Valeri che autorizza la liquidazione del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 14.05.2015 ammontante ad € 34.900,00 oltre IVA al 10% ;
- visto che con determina N° 16 del 22 maggio 2015 si è disposto il pagamento della fattura elettronica N° identificativo 8406521 relativa al 1° stato di avanzamento CIG 6071237F40 presentata dalla EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 - P. IVA ;
- considerato che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche all'intervento previsto che hanno indotto il Consorzio ad incaricare il Direttore dei lavori di redigere una perizia di variante;
- vista la perizia di variante, depositata agli atti di questo Consorzio in data 07.12.2015 ed approvata con determinazione dirigenziale N° 51/2015 con laquale si è approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato:

<b>A. Importo dei Lavori</b>		
A.1	Importo complessivo dei lavori	<b>€ 41.080,00</b>
<b>Percentuale di ribasso asta</b>		10,20%
A.2	Oneri incidenza manodopera(26,52)	€ 10.894,42
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso(8.13%)	€ 3,339,80
A.4	Importo dei lavori a base d'asta(A1-A.2-A.3)	€ 26.875,78
A.5	Importo lavori al netto del ribasso(10,20%)	€ 24.107,51
<b>Totale complessivo lavori (A.5+A.2+A.3)</b>		<b>€ 38.341,73</b>
B.1	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 6.500,00
B.2	Spese tecniche per progettazione ed oneri su direzione lavori di cui all'art. 92 del D.lgs 16/2016	€ 600,00
B.3	Pagamenti rimborsi spese perizia di variante max	€ 724,10
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 7.824.10</b>
<b>C. IVA</b>		
C.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3.834,17
<b>Totale I.V.A.</b>		<b>€ 3.834,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

- considerato che i lavori del contratto principale sono stati consegnati con processo verbale di consegna e sotto riserva di legge in data 27 gennaio 2015;

- considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal RUP una proroga di 65 gg. e che pertanto la data utile per la consegna dei lavori si è spostata al 25 gennaio 2016;
- tenuto conto che l'ultimazione di lavori è avvenuta il giorno 22 gennaio 2016 come accertato nel verbale di consegna depositato agli atti di questo Consorzio;
- visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
- vista la fattura elettronica N° 02 del 25 febbraio 2016 assunta agli atti del Consorzio per un importo di € 3.441,73 oltre IVA di € 344,17 relativa al saldo dei lavori commissionati codice CIG 6071237F40 presentata dalla EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 - P. IVA;
- che, a causa della momentanea assenza del Responsabile dell'Ufficio amministrativo, le funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno più alto in grado P. N. Sira Lucchetti, Funzionaria di U.O. la quale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49 comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che la spesa di € 3.785,9 , IVA inclusa ,risulta ricompresa sull'impegno a suo tempo preso sul Cap. 2501 art.3 Cod. 202020562 Eserc.2013;

per i motivi riportati in narrativa:

#### **DETERMINA**

1. autorizzare l'Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano a liquidare la somma complessiva di € 3.785,9 , IVA inclusa, relativa al saldo finale dei lavori commissionati alla ditta EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 - P. IVA 01880111008 ;
2. che la spesa di € 3.785,9 , iva inclusa, risulta essere ricompresa nell'impegno complessivo a suo tempo preso sul Cap. 2501 Art.3 Cod.202020562 Eserc.2013 regolarmente mantenuto a residuo.

**F.to il IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Funzionario U.O. Sira Lucchetti**