

Determinazione N° 13 /2021
del 29 giugno 2021

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Dr. Luca Cogliandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°13 / 2021

Il Responsabile Amministrativo f.f
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti

Oggetto: Approvazione dello stato finale dei lavori di *“Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale, allo svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare con il contributo di €176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca ”*

Premesso:

- che la Regione Lazio, con Determinazione n. G03878 del 27/03/2018, ha approvato il Bando Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di Piani di Sviluppo (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” - Tipologia di Operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”;
- che la Regione Lazio ha stabilito di destinare risorse finanziarie al rinnovamento dei villaggi rurali previsti nella Misura07 del PSR 2014-2020 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;
- che con delibera N° 4 del 4 aprile 2019 il CdA consortile ha affidato all' Ing. Francesco Franco Valeri, via Valtellina,121 - 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l'incarico per la progettazione degli elaborati necessari per la presentazione e l'ammissione della domanda di sostegno a valere sulle risorse previste nella Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020;
- che il Consorzio Lago di Bracciano ha successivamente presentato domanda di sostegno per la realizzazione di un progetto relativo all'”*Adeguamento di una porzione di darsena dell'Idroscalo degli Inglesi sito in Bracciano (RM) lungolago G.Argenti - da destinare allo sbarco*

e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori professionisti nel lago di Bracciano”;

- che la Regione Lazio, a seguito della domanda di sostegno presentata dal Consorzio lago di Bracciano, ha successivamente comunicato con nota protocollo N° U.0246399 del 23-03-2020 di aver ammesso e finanziato la domanda di aiuto Prot. N° 278420 presentata dal Consorzio in data 09.04.2019, giusta Determinazione n.G02618 del 9 marzo 2020;
- che in esecuzione della suddetta determinazione, l'Area decentrata dell'Agricoltura Lazio Centro, ha emesso il relativo Provvedimento di concessione, N° 01 del 26 marzo 2020, per una spesa ammessa € 176.008,55 IVA inclusa successivamente approvato con delibera N°3 del 6 aprile 2020 del CdA consortile;
- che con determinazione N° 30 del 14 ottobre 2020 il Consorzio lago di Bracciano ha affidato all'Ing. Francesco Franco Valeri l'incarico per la Progettazione definitiva, Direzione Lavori, Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori il quale in data 21 ottobre 2020 ha consegnato il progetto esecutivo definitivo relativo ai lavori di che trattasi successivamente approvato dal Consorzio con delibera N° 19 del 22 ottobre 2020 unitamente al correlativo Quadro Economico;
- che nel medesimo atto è stato dato mandato Responsabile del Procedimento ,ex art. D.lgs 163/2010, di provvedere alla predisposizione degli atti di gara;
- che con determinazione N° 31 del 26 ottobre 2020 è stato autorizzato l'avvio delle procedure a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che in data 29/10/2020 è stata caricata sul MEPA di CONSIP la gara - tramite R.D.O. con numero id. 2679005 - per la realizzazione degli interventi summenzionati con le caratteristiche tecniche previste negli atti di gara ad essa allegati;
- che con determina N° 33/2020 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006 per un importo complessivo di aggiudicazione pari a complessivi € 156.189,00 IVA 10% inclusa (centocinquantaseimolacentoottantanove/00);
- che il relativo contratto di affidamento alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI è stato stipulato SUL Mepa Consip in data 10.11.2020;
- che in data 13 novembre 2020 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori;
- che il termine ultimo per la fine di lavori scadeva in data 13 gennaio 2021;
- che a seguito della richiesta di proroga presentata dalla Ditta esecutrice in data 24 novembre 2020, a causa delle difficoltà tecniche incontrate dalla Ditta per effetto della Pandemia COVID 19, la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, ha concesso una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 13 marzo 2021.
- che successivamente , il Consorzio con nota Prot. N° 61/2021 dell'8 marzo 2021, ha richiesto all'ADA Roma, una ulteriore proroga concessa con nota R.U. 0228383 del 12 marzo 2021 la quale fissava il termine quale ultimo dei lavori la data del 26 luglio 2021.
- che in data 18 marzo 2021 il progettista nonché Direttore dei lavori ha presentato al Consorzio la documentazione relativa al 1° SAL conservata agli atti del Consorzio la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che in data 22.03.2021 è stata presentata dalla ditta esecutrice la fattura N° 18/PA 2021 relativa alla prima fase dei lavori commissionati di complessivi € 72.072,00 di cui € 65.520,00 imponibile e € 6.552,00 IVA 10%;

- che con determina N°7 del 26 marzo 2021 si è provveduto al pagamento della fattura summenzionata relativa al 1°SAL;
- che in data 12 aprile 2021, con nota protocollo N° 85/2021, conservata agli atti il Consorzio ha presentato all' ADA Roma la richiesta di acconto secondo quanto previsto al punto 20.3 *Richiesta Stato Avanzamento dei lavori (S.A.L.)* dell' Avviso pubblico;
- che a seguito dell'esito positivo degli accertamenti eseguiti in data 12 aprile 2021 da parte dei Funzionari in carichi dell' ADA Roma, è stato disposto a favore del Consorzio, il pagamento dell'acconto richiesto;

Evidenziato :

- che in data 01 giugno 2021 il Direttore dei Lavori, alla presenza del Responsabile del Procedimento e del Rappresentante legale della Ditta esecutrice, ha redatto il Certificato di Ultimazione Lavori (Art.172 del D.P.R.554/1999) il quale, conservato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la Relazione di Accompagno allo Stato Finale dei Lavori Redatta dall'Ing. Francesco Franco Valeri in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di che trattasi, la quale conservata agli atti del Consorzio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Certificato di Regolare Esecuzione agli atti del Consorzio, il quale conservato agli atti del Consorzio costruisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato :

- che il credito residuo dell'Impresa, risultante nel summenzionato Certificato è quello di seguito riportato:

1. A) Importo netto confermato/corretto del conto finale	€ 141.170,01
2. B) Detrazioni ritenute per infortuni 0,5%	€ 721,17
3. C) A dedurre il pagamento in acconto già erogato:	
1) 1° certificato di pagamento in data 18/03/2021	€ 65.520,00
Sommano deduzioni	€ 66.241,17
Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa arr.10€	€ 77.990,00
Per IVA al 10%	€ 7.799,00
TOTALE GENERALE CREDITO RESIDUO	€ 85.789,00

- che tuttavia, durante l'esecuzione di lavori si è reso necessario eseguire alcuni interventi aggiuntivi, non prevedibili, meglio descritti nel preventivo fornito dalla medesima ditta esecutrice e conservato agli atti del Consorzio per un importo IVA inclusa di € 5.600,10;
- *inoltre* che, il Quadro economico delle somme ammesse a contributo, prevedeva alla voce *Imprevisti* un importo di € 5.691,31 IVA inclusa;

Ritenuto :

- pertanto necessario utilizzare la somma destinata agli imprevisti per il pagamento dell'importo dovuto alla Ditta esecutrice pari ad € 5.600,10 IVA inclusa.

Ricordato

- che a seguito del contributo concesso è fatto obbligo al Consorzio di fornire tutte le rendicontazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in essere;

Visti pertanto:

- a. la fattura N° 18/PA del 22 marzo 2021 di € € 72.072,00 (*settantaduemilazero settanta due/00*) di cui € 65.520,00 imponibile e € 6.552,00 IVA 10% emessa dalla Ditta esecutrice relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori di che trattasi
- b. la derminazione N° 7 del 23 marzo 2021 di liquidazione del 1° SAL dei lavori relativa alla Fattura summenzionata
- c. la fattura N° 56/PA del 29 giugno 2021 di € 85.789,00 (*ottantacinquemilasettecento ottantanove/00*) di cui € 77.990,00 imponibile e € 7.799,00 IVA 10% emessa dalla Ditta esecutrice relativa al **Saldo** dei lavori
- d. la derminazione N° 10 del 29 giugno 2021 di liquidazione della Fattura summenzionata
- e. la fattura N° 57/PA del 29 giugno 2021 di € 5.600,10 Iva inclusa (*cinquemila seicento/10*) di cui € 5.090,00 imponibile e € 509,10 IVA 10% emessa dalla ditta esecutrice relativa all'esecuzione dei **lavori imprevisti**
- f. la determinazione N° 11 del 29 giugno 2021 di liquidazione della Fattura summenzionata
- g. la **Nota compenso** di € 10.817,24 (*Euro diecimilaottocentodiciassette/24*) emessa dall'Ing. Francesco Franco Valeri emessa per lo svolgimento dell'incarico di progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza
- h. la determinazione N° 12 del 29 giugno 2021 di liquidazione della summenzionata Nota Compenso
- i. la Relazione di Accompagno allo stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione
- j. lo Stato Finale dei lavori
- k. il Registro di contabilità
- l. il Sommario Registro di contabilità
- m. il libretto delle misure
- n. il Certificato di Ultimazione dei lavori

Ritenuta

- pertanto regolare tutta la documentazione sopracitata dalla quale si evince che:
 - I lavori di che trattasi sono stati regolarmente iniziati, condotti ed ultimati nei tempi contrattuali prestabiliti;
 - sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle norme contrattuali;
 - l'importo finale dei lavori coincide con gli importi stabiliti nel quadro economico;
 - Le fatture emesse per gli importi dovuti sono state tutte regolarmente pagate;

Acquisito

- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile Amministrativo f.f. , Funzionario di P.O. Sira Lucchetti , ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ai sensi dell'art. 49 del TU degli EELL, relativamente all'impegno economico il quale nulla osserva dichiarando inoltre che le fatture emesse e gli importi dovuti di cui ai precedenti punti **a,c, e, g** indicate nel presente atto sono state tutte regolarmente pagate.

per i motivi riportati in narrativa:

DETERMINA

- 1) Di approvare tutti gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei lavori presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Franco Valeri.

- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate presentato dal professionista incaricato Ing. Francesco Franco Valeri.
- 3) Di attestare che alla data odierna risultano regolarmente liquidate tutte le spese sostenute indicate in narrativa e contenute nell'importo totale del progetto realizzato per gli interventi di *“Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale, allo svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti”*
- 4) Provvedere affinché la presente determinazione, composta da N° 5 pagine, venga trasmessa per la rendicontazione finale del contributo concesso ed ai fini della pubblicità degli atti, inoltre pubblicata nel sito internet del Consorzio nella sezione Trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO f.f.
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti

Sira Lucchetti